

建設現場でのヒヤリハット事例

丁張り材を担いで運んでいる途中、段差に躓き転倒しそうになった。



原因	対策
丁張り材を何回も往復して運ぶのが面倒で、無理矢理まとめて運ぼうとした。	不安定な体勢・姿勢や視界不良にならないように運ぶ。
段差が有るところを通路にしていた。	段差をスロープにするか、段差の無い場所に通路を変更する。
段差の注意喚起や明示が無かった。	カラーコーンやバリケードで段差の注意喚起や明示をする。